

**Bonyhád Város Önkormányzata**  
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.



**2. sz.**  
**SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS**



15/139-14/2020

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

### **Bonyhád Város Önkormányzata**

székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

adószám: 15733517-2-17

bankszámlaszám: 11746036-15415187-00000000

képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban:

**Megrendelő –**

másrészről a(z)

### **SZ+C Stúdió Kft.**

székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.

Cg. száma: 17-09-003239

adószáma: 11295145-2-17

kivitelezői nyilvántartási száma: 30A02904

bankszámlaszám: 11600006-00000000-16136528

képviseli: Czank Géza Nándor, ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban:

**Vállalkozó –**

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

### **1. Előzmények**

A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon.*” elnevezésű építési beruházás kivitelezése tárgyában.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Felek 2020. február 11-én szerződést kötöttek.

### **2. A szerződésmódosítás tárgya, a felek nyilatkozatai**

2.1. Felek az eredeti szerződést a Kbt. 141. §. (2) bekezdése alapján a vállalkozói díjat Vállalkozó által jelzett és műszaki ellenőr által igazolt műszaki tartalom változás és az elkészített költségkimutatás alapján módosítják. **A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése 2 073 472.-Ft+Áfa (FAD).**



Felek kijelentik, hogy

- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
- b) az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

2.2. Felek a fentiek alapján az eredeti szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

**Eredeti szerződés szerint:**

„6. Vállalkozói díj:

6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:

Nettó: 664.599.455.-Ft

Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.”

**A 2020. június 02-án létrejött 1. sz. szerződésmódosítás szerint:**

„6. Vállalkozói díj:

6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:

Nettó: 677.820.279.-Ft

Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.”

**Jelen (2. sz.) szerződésmódosítás szerint:**

„6. Vállalkozói díj:

6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:

Nettó: 679.893.751.-Ft

Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.”



3. Az eredeti szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.

4. A szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi:

I. számú melléklet: Vállalkozó költségkimutatása


II. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata a műszaki tartalom és a költségek kapcsán

A felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy a szerződésmódosítás aláírására jogosultak és a szerződésmódosítás hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.


Bonyhád, 2020. október 21.

  
MEGRENDELŐ  
Bonyhád Város Önkormányzata  
Filóné Ferencz Ibolya  
polgármester



  
SZ+C Stúdió Kft.  
Vállalkozás  
Tartsay M. u. 30.  
Bonyhád  
tel: 74/511-836  
VÁLLALKOZÓ  
SZ+C Stúdió Kft.  
Czank Géza Nándor  
ügyvezető

Bonyhád, 2020. október 21.

  
Ellenjegyezte:  
Fauszt Józsefné  
gazdasági vezető

  
Ellenjegyezte:  
dr. Márton Antal  
jogi ellenjegyző





## BONYPLAN

### Beruházás-szervező és –lebonyolító Mérnöki Szolgáltató BT.

7187 Bonyhád-Majos, I. u. 22., adószám: 21053481-2-17, tel.: +36/70-4088268, e-mail: bonyplan.bt@gmail.com

Ügyintéző: Szóts Balázs

Iktatószám: 15/19/342

## Nyilatkozat

**Tárgy: Városi Sportpálya fejlesztés – változtatás kapcsán**

Alulírott Szóts Balázs, mint tárgyi kivitelezési munkálatok építész műszaki ellenőre az alábbi nyilatkozatot teszem a kivitelezési munkálatok alábbi változtatásaival kapcsolatosan:

A vállalkozó SZ+C Kft. tárgyi munkálatokhoz kapcsolatosan műszaki ellenőr kérésére megküldte költség összehasonlító táblázatát.

1. Építettő más forrásból nyert wifi hálózat kiépítésre a Sportpálya gyenge áramú kivitelezése vonatkozásában, így tárgyi szerződésből a wifi hálózat és eszközök kiépítését kivesszük forráshalmazódás miatt. Elmaradó összeg nettó - 1.006.528,- Ft
2. Tüzi víz tároló tartály földel való letakarása elengedhetetlenül szükséges a téli elfagyás érdekében, azonban a tervezett földtakarás nem biztosítható mivel a föld a közlekedő útra folyva esőzéskor, ezért az út és a tűzvíz tartály közé flórakosár fal beépítése szükségeltetik. Szükségességből leredő munka összege nettó 935.00,- Ft
3. A létesítmény kiépítésekor 3 db kapu kerül kialakításra. A dokumentáció nem tartalmazza a két oldalsó kapu motoros vezérlését és beléptető rendszerét viszont a létesítmény üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges ezen kapuk motorizált működtetése. A bejárati harmadik toló kapu motorizálását a dokumentáció tartalmazza, de beléptető rendszerét nem, mely elengedhetetlenül szükséges a hatékony működés érdekében.

Ezen munkálatok együttes értéke nettó 2.145.000,- Ft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Mindösszesen nettó | -1.006.528,-Ft        |
|                    | 935.000,- Ft          |
|                    | <u>2.145.000,- Ft</u> |
|                    | 2.073.472,-Ft         |

Fent leírtak tükrében javasolom a hatékony és üzembiztos működés részeként elfogadni a változtatásokat.

Dátum: 2020.10.20.

Tisztelettel:

Melléklet:

Vállalkozó költségkimutatása

BONYPLAN BT



Szóts Balázs  
műszaki ellenőr  
MMK-14-50868  
BONYPLAN BT.





Városi sportpálya fejlesztése Bonyhádon - műszaki tartalom módosítás

| Ssz.                              | Mennyiség | Tipus | Megnevezés                                | Anyag egység | Díj egység | Anyag összes                    | Díj összes          |
|-----------------------------------|-----------|-------|---|--------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>STRUKTURÁLT HÁLÓZAT leltár</b> |           |       |   |              |            |                                 |                     |
| 48.                               | 3         |       | WiFi AP kültéri POE Ubiquiti UAP-AC M PRO | 83 390       | 20 470     | 250 170 Ft                      | 61 410 Ft           |
| 49.                               | 6         |       | WiFi AP beltéri POE Ubiquiti AC-PRO       | 51 351       | 17 943     | 308 106 Ft                      | 107 658 Ft          |
| <b>STRUKTURÁLT HÁLÓZAT öltöző</b> |           |       |   |              |            |                                 |                     |
| 17.                               | 4         |       | WiFi AP beltéri POE Ubiquiti AC-PRO       | 50 623       | 19 173     | 202 492 Ft                      | 76 692 Ft           |
|                                   |           |       |   |              |            | 760 768 Ft                      | 245 760 Ft          |
|                                   |           |       |   |              |            | <b>Összesen elmaradó nettó:</b> | <b>1 006 528 Ft</b> |

Tűzvíz tározó fióra kosár támfal kialakítása:  
 2 szárnyú kapu + kiskapu motor és vezérlés:  
 Öltöző úszókapu + kiskapu motor és vezérlés:  
 Főbejárat kapu GSM vezérlés:  
**Összesen megrendelt:**

935 000 Ft  
 950 000 Ft  
 930 000 Ft  
 265 000 Ft  
**3 080 000 Ft**

**Mindösszesen nettó:**

**2 073 472 Ft**

Alulírott Czank Géza ügyvezető nyilatkozom, hogy a nevezett kapuvezérlő egységekkel és fiórkosár elemekkel építési áruházkunkban rendelkezünk, azok beépítését 1 munkanap alatt elvégezzük.

Szecsárd, 2020.10.19



**Építőipari vállalkozás**

**H-SZ+C-Stúdió Kft.**, Tartsay V. u. 30.

Czank Géza: Nándor 5145-2-17

Tel: 74/511-836 Fax: 74/511-836

